

**Ausführungsprotokoll Flutungsverfahren**

Nr.: \_\_\_\_\_

**Auftraggeber:** \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

**Auftragnehmer:** \_\_\_\_\_

Operateur/Truppführer: \_\_\_\_\_

Teilort: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

von Schacht \_\_\_\_\_ nach Schacht: \_\_\_\_\_ Flst.-Nr.: \_\_\_\_\_

Profil/Nennweite/Material: \_\_\_\_\_ Wetter:  trocken  Regen  nach Regen

Bodenart: \_\_\_\_\_ Außentemperatur: \_\_\_\_\_ °C Kanaltemperatur: \_\_\_\_\_ °C

Eindringendes Grundwasser:  Ja  Nein Kanalatmosphäre geprüft:  Ja  Nein

Hochdruckreinigung (vorher):  Ja  Nein Vorflutsicherung:  Ja  Nein

TV-Untersuchung (vorher):  Ja  Nein Schadensbild: \_\_\_\_\_

Videoband-/DVD-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Streckenschaden:  Ja  Nein

Sanierungsabschnitt fäkalienfrei:  Ja  Nein Vorsanierungen:  Ja  Nein

Hochdruckreinigung (nachher):  Ja  Nein Art der Vorsanierungen und Lage im Netz: \_\_\_\_\_

TV-Untersuchung (nachher):  Ja  Nein \_\_\_\_\_

Auffälligkeiten bei der Verarbeitung:  Ja  Nein

Videoband-/DVD-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Art: \_\_\_\_\_

**Wasserverlust Dichtheitsprüfung vor der Sanierung**

absolut [m³]: \_\_\_\_\_ Verhältnis absolut/Gesamtvolumen [%]: \_\_\_\_\_

**Materialsystem und Prüfungen**

Bezeichnung: \_\_\_\_\_ Leitfähigkeit pH-Wert Dichte Geliefbarkeit

Chargen-Nr. Komp. A: \_\_\_\_\_

Chargen-Nr. Komp. B: \_\_\_\_\_

Beginn, Datum: \_\_\_\_\_ Ort der Absenkungsmessung: \_\_\_\_\_

Beginn, Uhrzeit: \_\_\_\_\_ Max. Füllhöhe: \_\_\_\_\_

Zeit [min]	Zyklus 1		Zyklus 2		Zyklus 3	
	Komp. 1 Senkung [cm]	Komp. 2 Senkung [cm]	Komp. 1 Senkung [cm]	Komp. 2 Senkung [cm]	Komp. 1 Senkung [cm]	Komp. 2 Senkung [cm]
0						
5						
10						
15						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						

Unterschrift (Operateur)

### Blatt 2 zum Ausführungsprotokoll Flutungsverfahren Nr.: \_\_\_\_\_

Systemskizze (geflutetes Netz, mit Beschriftung und Skizzierung ggf. durchgeführter Vorsanierungen):

Leitungen		
Profil/Nennweite [mm]	Länge [m]	Volumen [m <sup>3</sup> ]

Schächte			
Nr.	LW [m]	Tiefe [m]	Volumen [m <sup>3</sup> ]

Materialverbrauch in kg:

Komponente A: \_\_\_\_\_ Komponente B: \_\_\_\_\_

Bemerkungen:

Unterschrift (Operateur)